

provincia

Provincia di Treviso

comune

Comune di Ponzano Veneto

titolo progetto

**Servizio di redazione del progetto definitivo,
AMPLIAMENTO E DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEO GALILEI - 1°
LOTTO FUNZIONALE -AMPLIAMENTO.**

committente

Comune di Ponzano Veneto

Via G.B. Cicogna

31050 Ponzano Veneto (TV)

progettista

bfA+

architettura design ingegneria

ing. Mauro Bellinzani

studio bfA+ architettura design ingegneria

via mons. P. Artico n. 25, 31046 Oderzo (TV)

fase progetto

PROGETTO DEFINITIVO

titolo elaborato

cronoprogramma

Tavola

10.PSIC.ALL 3

revisione

A

Servizio di redazione del progetto definitivo, AMPLIAMENTO E DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEO GALILEI - 1° LOTTO FUNZIONALE -AMPLIAMENTO.

VERIFICA DOCUMENTO

titolo progetto/job title

Servizio di redazione del progetto definitivo, AMPLIAMENTO E DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEO GALILEI - 1° LOTTO FUNZIONALE -AMPLIAMENTO.

titolo elaborato/document title

cronoprogramma

codice elaborato/document code

18_382_PSIC.ALL 3

file reference

10.PSIC.ALL 3_cronoprogramma.doc

revisione/revision

A	2019/05/03	emissione	CO	MB	MB	MB	10.PSIC.ALL 3_cronoprogramma.doc
rev.	data	modifica	richiesto	redatto	verificato	validato	file
rev.	date	modification	asked	prepared	checked	approved	file

bfA+ considers this document privileged, confidential and of great economical value.

Any dissemination, copy, re-transmission, divulgation to third party or to competitors all over the world or other use of it in full/partially is prohibited without prior consent of bfA+.

ID	Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
1		Progettazione esecutiva	45 g	mer 18/12/19	ven 31/01/20	
2		Durata complessiva dei lavori	200 g	sab 01/02/20	mer 19/08/20	
3		INIZIO LAVORI	0 g	sab 01/02/20	sab 01/02/20	1
4		Accantieramento	7 g	sab 01/02/20	ven 07/02/20	
5		Impianto cantiere	7 g	sab 01/02/20	ven 07/02/20	3
6		Demolizioni e scavo	19 g	sab 08/02/20	mer 26/02/20	
7		Demolizione edificio esistente su un piano	3 g	sab 08/02/20	lun 10/02/20	5
8		Sbancamenti vari	2 g	mar 11/02/20	mer 12/02/20	7
9		Scavo fondazioni scuola	7 g	gio 13/02/20	mer 19/02/20	8
10		Scavo fondazioni palestra	7 g	gio 20/02/20	mer 26/02/20	9
11		Fondazioni	22 g	gio 20/02/20	gio 12/03/20	
12		Fondazioni scuola	15 g	gio 20/02/20	gio 05/03/20	9
13		Fondazioni palestra	15 g	gio 27/02/20	gio 12/03/20	10
14		Setti	67 g	ven 06/03/20	lun 11/05/20	
15		Setti scuola PT	25 g	ven 06/03/20	lun 30/03/20	12
16		Setti palestra PT	25 g	ven 13/03/20	lun 06/04/20	13
17		Setti scuola P1	25 g	mer 15/04/20	sab 09/05/20	20
18		Setti palestra P1	25 g	ven 17/04/20	lun 11/05/20	21
19		Solai	55 g	mar 31/03/20	dom 24/05/20	
20		Solaio scuola P1	15 g	mar 31/03/20	mar 14/04/20	15
21		Solaio palestra P1	10 g	mar 07/04/20	gio 16/04/20	16
22		Solaio scuola copertura	15 g	dom 10/05/20	dom 24/05/20	17
23		Solaio palestra copertura	10 g	mar 12/05/20	gio 21/05/20	18
24		Isolamenti	52 g	mer 15/04/20	ven 05/06/20	
25		Isolamento scuola PT	8 g	mer 15/04/20	mer 22/04/20	20
26		Isolamento palestra PT	5 g	ven 17/04/20	mar 21/04/20	21
27		Isolamento P1	12 g	ven 22/05/20	mar 02/06/20	23
28		Isolamento copertura piana scuola	12 g	lun 25/05/20	ven 05/06/20	22
29		Copertura palestra e scuola	36 g	ven 22/05/20	ven 26/06/20	
30		Travi lamellari + tavolato	8 g	ven 22/05/20	ven 29/05/20	23
31		Lucernari in copertura	6 g	sab 30/05/20	gio 04/06/20	30
32		Pannelli isolanti in copertura	7 g	ven 05/06/20	gio 11/06/20	31
33		Posa guaina + scossaline	15 g	ven 12/06/20	ven 26/06/20	32
34		Finiture interne	155 g	ven 13/03/20	ven 14/08/20	
35		Guaina fondazione	15 g	ven 13/03/20	ven 27/03/20	13
36		1° fase opere in cartongesso (strutt.+1° lastra)	30 g	dom 17/05/20	lun 15/06/20	38
37		Impianti elettrici + radiante + idrico bagni	95 g	sab 28/03/20	mar 30/06/20	35
38		Massetto radiante	10 g	gio 07/05/20	sab 16/05/20	
39		2° fase opere in cartongesso (strutt.+2° lastra)	30 g	mar 16/06/20	mer 15/07/20	36
40		Controsoffitti	25 g	mer 01/07/20	sab 25/07/20	39FI-15 g
41		Pavimenti + battiscopa	10 g	lun 13/07/20	mer 22/07/20	39FI-3 g
42		Pavimento palestra	5 g	gio 23/07/20	lun 27/07/20	41
43		Pareti HPL	6 g	gio 23/07/20	mar 28/07/20	41
44		Finitura impianti idro-termo-sanitari ed elettrici	30 g	gio 16/07/20	ven 14/08/20	39
45		Porte interne	13 g	gio 23/07/20	mar 04/08/20	41
46		Serramenti esterni	30 g	ven 12/06/20	sab 11/07/20	32
47		Ascensore	10 g	ven 12/06/20	dom 21/06/20	32
48		Pitture	6 g	mer 05/08/20	lun 10/08/20	45
49		Lavori esterni al fabbricato	50 g	gio 28/05/20	gio 16/07/20	
50		Cappotto scuola	20 g	sab 27/06/20	gio 16/07/20	33
51		Rivestimento di facciata palestra	20 g	sab 27/06/20	gio 16/07/20	33
52		Soglie in marmo	7 g	gio 28/05/20	mer 03/06/20	
53		Falsi telai serramenti	5 g	gio 04/06/20	lun 08/06/20	52
54		Marciapiedi + scala esterna	15 g	mar 09/06/20	mar 23/06/20	53
55		Frangisole	20 g	mer 24/06/20	lun 13/07/20	54
56		Predisposizione impianto fotovoltaico	5 g	mer 24/06/20	dom 28/06/20	54